



西棟玄関前コンクリート工事日程

- 2025年10月11日 (土) タイルカット研・コア抜き・側面止め枠設置
- 2025年10月18日 (土) 生コン打設
- 2025年10月20日 (月) 脱枠・縁石取付・タイル復旧・モルタル補修
※出入口通行不可※
- 2025年10月21日 (火) 縁石取付・タイル復旧・モルタル補修
※出入口通行不可※
- 2025年10月22日 (水) 予備日